

Umbau und Sanierung Ludwigsparkstadion

Sachstand

07.05.2018

Genehmigte Planung



Genehmigte Planung als Modell



Genehmigte Planung als Modell



Genehmigte Planung als Modell



Genehmigte Planung - Fakten

Nordtribüne	4.180 Sitzplätze Oberrang 1.976 Sitzplätze Unterrang Zentral
Osttribüne	4.588 Stehplätze
Westtribüne	1.488 Stehplätze Gast 452 Sitzplätze Gast 768 Sitzplätze Heim
Südtribüne	1.698 Sitzplätze Heim 32 Rollstuhlplätze (jeweils mit Begleitperson) 652 Business-Seats 111 Logenplätze (10 Logen) 40 Presseplätze mit Klapptisch 18 Kommentatorenplätze (6 x 3 Plätze mit Tisch)

Gesamtkapazität 16.003 Zuschauer

Ausbauoption Nordtribüne Unterrang Seitenbereiche
2.014 Sitzplätze auf insg. 18.017 Zuschauer

Ausführungsplanung – Detail Innenraum


Durchgehende Innenraumbrüstungen auch im Bereich der Ecken



Ausführungsplanung – Detail Nebengebäude Ost

Überarbeitete Anordnung der WC-Anlagen und Kioske

1. Stand Genehmigungsplanung 11/2015



gmp | International | Berlin


EV 14: Zugänge WC Abstand zu Kiosk
Grundriss Ebene 02 Ost (+8.00m)

22.11.2017

Ausführungsplanung – Detail Nebengebäude Ost

Überarbeitete Anordnung der WC-Anlagen und Kioske

2. Stand Ausführungsplanung 11/2017



Rückblick Bisheriger Ablauf

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Beauftragung Planungs- und Ingenieurbüros | Mai 2015 |
| • Bauantrag: | November 2015 |
| • Baugenehmigung: | September 2016 |
| • Rodungs-, Kanal-, Abbruch- und Erdbauarbeiten | Dezember 2015 bis Juni 2016 |
| • Vorgezogene Schacht- und Kanalbauarbeiten | Juni 2016 bis Juni 2017 |
| • Durchführung und Aufhebung GÜ-Verfahren | August 2016 – März 2017 |
| • Workshop zur weiteren Vorgehensweise mit Politik,
1. FC Saarbrücken, Planern und Verwaltung | Mai 2017 |
| ➤ Realisierung der Planung in Einzelgewerken | |
| ➤ Erhöhung des Gesamtbudgets auf 28 Mio. € | |
| • Weiterbeauftragung der Planungs- und Ing.büros | Juni 2017 |
| • Durchführung von europaweiten Vergabeverfahren
für die Bauüberwachung | Juni/Juli 2017 |
| • Gremienbeschlüsse zur Nachfinanzierung
und Auftragsvergabe Bauüberwachung | September 2017 |

Sachstand - Bisherige Baumaßnahmen

Herstellung des Erdwalls für die neue Osttribüne



Sachstand - Bisherige Baumaßnahmen

Herstellung der Baugrube für das neue Funktionsgebäude mit Südtribüne



Sachstand - Bisherige Baumaßnahmen

Herstellung von neuen Entwässerungskanälen und Schächten (bis 13 m Tiefe)



Sachstand - Bisherige Baumaßnahmen

Herstellung einer Regenwasserzisterne für Löschwasser, Rasenbewässerung und WC-Anlagen



Sachstand - Bisherige Baumaßnahmen

Notwendige Erkundung von möglichen Kampfmitteln zur Vorbereitung der Bohrfahlarbeiten für den Bau der zukünftigen Westtribüne



Sachstand - Laufende Baumaßnahmen

Rückbau und Sicherung des Hangs nördlich der Nordtribüne zur Herstellung der notwendigen Feuerwehrumfahrt und der neuen Kiosk- und WC-Standorte



Sachstand - Vergebene Bauaufträge und aktuelle Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

Rohbau Funktionsgebäude

Beauftragung der Fa. Peter Gross GmbH, St. Ingbert

Beginn Baustelleneinrichtung Mai 2018

Baubeginn Juni 2018

Rückbau Unterrang Nordtribüne

Beauftragung der Fa. Hartsteinwerk Gihl GmbH, Eppelborn

Baubeginn Mai 2018

Förderanlagen Funktionsgebäude (2 Personenaufzüge)

Vergabeverfahren läuft


Betonfertigteile Tribünen

Bekanntmachung Europaweite Ausschreibung Mai 2018


Tiefgründung Westtribüne (Bohrpfahlarbeiten)

Bekanntmachung Europaweite Ausschreibung Mai 2018


Sachstand Zeitplan




Sachstand Zeitplan




Sachstand Zeitplan



Sachstand Zeitplan



Sachstand Zeitplan



Abstimmung mit Vertretern der Fangruppen

AG Lupa

- Fortsetzung der kontinuierlichen Abstimmung mit Vertretern von Fangruppen, Fanprojekt, FCS, Polizei, LHS, GMS, GIU
- Abstimmung Gestaltung Eingangsbereiche
- Abstimmung Gestaltung Fanhaus und Umfeld Osttribüne
- Abstimmung Gestaltung Zaunanlagen etc. Osttribüne
- Abstimmung Aufarbeitung von Teilen der eingelagerten ehem. Anzeigetafel
- Abstimmung Integration von Teilen der ehem. Anzeigetafel im Fanbereich

Grundsteinlegung

- Abstimmung innerhalb der Fangruppen zum inhaltlichen Beitrag der Fans für die sog. „Zeitkapsel“ im Rahmen der Grundsteinlegung des Funktionsgebäudes
- Termin noch in Abstimmung mit der Fa. Peter Gross GmbH (voraussichtlich August 2018)



Sachstand Logo und Website „www.Ludwigsparkstadion.de“



Sachstand Website „www.ludwigsparkstadion.de“



Partner von **SOL.DE** Landeshauptstadt **SAARBRÜCKEN**

Konzept

Bauablauf

Daten & Fakten

Stimmen

Webcam & Bilder



Der neue Ludwigspark

Mit dem Umbau des Ludwigsparks schafft die Landeshauptstadt Saarbrücken ein modernes und zukunftsfähiges Stadion.

Umbau und Sanierung Ludwigsparkstadion

Vielen Dank!

07.05.2018